

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสำราญ-บ้านนางนุชวรินทร์ บุญยมาตร บ้าน แท่น หมู่ที่ ๗	/			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเก่า- ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔	/			๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการการปรับปรุงตัดถนนดินจากฝาย ประชาอาสา-วัดศรีสุวรรณาราม บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙	/			๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๘ ก.พ. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากบ้านนายชยาง กูร-บ้านนายสมชาย บ้านหนองโน หมู่ที่ ๕	/			๖๔,๐๐๐.๐๐	๕๖,๘๓๘.๐๐	๗,๑๖๒.๐๐	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗	๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการวางท่อ PVC ศก.๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จากนายนาย เทียม ประจ-หนองใหญ่บ้านแท่น หมู่ที่ ๗	/			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการเสริมดินจากหนองใหญ่บ้านแท่น-สามแยก นายนายประพิศ บ้านแท่น หมู่ที่ ๗	/			๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๓ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสนั่น ประจ-บ้านนางกุน ปุริสะท่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔	/			๑๓๑,๗๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านนายศิริชัย-ลำห้วย แยะ บ้านไต้ หมู่ที่ ๘	/			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๗	๔ พ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการเสริมผิวหินคลุกจากสามแยกบ้านนาง สมศรี-นายนายสวัสดิ์ สีดาวงษ์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐	/			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการเสริมผิวหินคลุกจากสามแยกหนองโน-สาม แยกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖	/			๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายพ่วง เขียน นอก-บ้านนางบุญเลี้ยง ประจ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙	/			๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางยวน สุรทศ-บ้านายบุญเลิศ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙	/			๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการเสริมดินถนนสายจากคลองแก้มลิง-หลัง โซ่ร่วมบริษัทพหุภาคภูมิ (ฮิโน) จำกัด บ้านโพน ทอง หมู่ที่ ๙	/			๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๘๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๓ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	โอนมาตั้งจ่าย รายการใหม่ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล โพนทอง	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๕,๔๔๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	/			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๘ มิ.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๑๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๔๕.๐๐	๘,๓๕๕.๐๐	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๒ ธ.ค.๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๗	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน เต็ม ๑๐๐%	/			๔๔๓,๘๘๘.๐๐	๓๗๑,๒๙๔.๒๐	๗๒,๖๐๓.๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๘	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	/			๑๓๗,๓๙๗.๐๐	๙๑,๔๒๔.๒๐	๔๕,๙๗๒.๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๙	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	/			๑,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๓,๑๐๐.๐๐	๗๒,๙๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๐	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	/			๕๗๓,๓๐๐.๐๐	๓๖๒,๘๘๐.๐๐	๒๑๐,๔๒๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๑	โครงการอบรมปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็กเล็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเด็กเล็ก	/			๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน)	/			๒๐๒,๔๗๕.๐๐	๑๔๕,๐๒๓.๐๐	๕๗,๔๕๒.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๓	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการส่งเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน	/			๔๐,๐๐๐๐.๐๐	๓๗,๗๘๕.๐๐	๒,๒๑๕.๐๐	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๔	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนอง พลวง หมู่ที่ ๑๐	/			๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๙๖,๔๔๑.๐๐	๗,๒๕๘.๐๐	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๕	โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวทาง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.โพหนอง	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๔,๔๖๐.๐๐	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๗	โครงการครูพระสอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กก่อนปฐมวัยและ เด็กนักเรียนในโรงเรียน	/			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๒๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๘	โครงการความรัก ความกตัญญู ผู้สูงอายุ สุขใจ	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๙	โครงการจัดงานสายใยสัมพันธ์ผูกพันกตัญญูต่อแม่	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๙๙.๐๐	๑,๓๐๑.๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา	/			๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๑๔๐.๐๐	๓,๘๖๐.๐๐	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์รักษา ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ทางสายน้ำ	/			๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๕๔๐.๐๐	๑,๔๖๐.๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓๒	โครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓๓	โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านในเขตพื้นที่ตำบล โพหนอง (รำไท่น)	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๒๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.โพหนองเกมส์ และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๖๖๕.๐๐	๑๑,๓๓๕.๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานราชการอื่น ๆ	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	โอนลด ๕,๐๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๖	โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	/			๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ (สัตว์ปลอดโรค)ฯ	/			๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	/			๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๙	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	/			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๔๐	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โพหนอง	/			๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๑	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๗๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๗ พ.ย.๒๕๖๖	๗ พ.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๔๒	โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๖.๐๐	๗,๑๑๔.๐๐	๕ มี.ค.๒๕๖๗	๘ มี.ค. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๗๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	๓๐ ก.ค..๒๕๖๗	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔๔	โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	/			๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๒๖ มี.ย. ๒๕๖๗	๒๖ มี.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔๕	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๔,๗๖๒,๖๑๐.๐๐	๔,๓๑๑,๘๐๐.๐๐	๔๕๐,๘๑๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔๖	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	/			๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๗,๖๐๐.๐๐	๑๗๒,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔๗	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๙	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๕.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕๐	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	๖,๒๙๐.๐๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๘ ส.ค. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕๓	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ อบต.โพนทอง	/			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยสมาชิก อปพร.	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๗,๘๕๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕๕	โครงการฝึกอบรมทักษะการป้องกันภัยสำหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนในตำบลโพนทอง	/			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๖	๘ พ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี											
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/			๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๘ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕๗	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงาน จ้างผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการประชาชน	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖๐	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๑๕.๐๐	๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖๑	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม อบต.โพนทอง	/			๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๔๖.๐๐	๙,๙๕๔.๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงหอประชุม/ห้องกองช่าง/ห้อง พัสดุและอาคารที่ทำการ อบต.โพนทอง	/			๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๙ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๖๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมบริเวณ ด้านหน้าป้ายทำการ อบต.โพนทอง	/			๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑ มิ.ย.๒๕๖๗	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนมาตั้งจ่าย รายการใหม่ ๖๐,๐๐๐.๐๐