

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบัว สี-บ้านนางสาวเสาวณีย์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	85,000.00	84,000.00	✓	-	-	-	-	14 มีค 68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนาย จันทร์ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	27,600.00	27,600.00	✓	-	-	-	-	20 กพ 68
3	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านไต้ หมู่ที่ 8	487,000.00	437,000.00	✓	-	-	-	-	24 กย 68
4	โครงการล้อมรั้วลวดหนามสะพานหนองม่วง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	191,700.00	178,400.00	✓	-	-	-	-	9 มิย 68
5	โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนายวิรัช โพน สงคราม-นายนายสุวัฒน์ ไชยรด บ้านหนองโน หมู่ที่ 5	175,000.00	173,000.00	✓	-	-	-	-	24 มิย 68
6	โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกจากสี่แยกเรียงสะแก-ฝาย น้ำล้นกรมชลประทาน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	269,000.00	266,000.00	✓	-	-	-	-	26 มีค 68
7	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านแท่น หมู่ที่ 7	60,000.00	55,800.00	✓	-	-	-	-	28 พค 68
8	โครงการปรับแต่งคันดินรอบหนองใหญ่บ้านแท่น หมู่ที่ 7	96,000.00	89,000.00	✓	-	-	-	-	6 มีค 68
9	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	499,000.00	498,000.00	✓	-	-	-	-	14 ตค 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพิสิทธิ์ โหมदनอก-บ้านนายทอง บ้านใต้ หมู่ที่ 8	83,000.00	83,000.00	✓	-	-	-	-	20 กพ 68
11	โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกสายนา นายสวัสดิ์ -หนองโสน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	267,000.00	264,000.00	✓	-	-	-	-	19 มีค 68
12	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งจากปากทางบ้านมะค่า-วัดป่าโนนทวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	180,000.00	180,000.00	✓	-	-	-	-	13 มีค 68
13	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านแท่น หมู่ที่ 7	90,000.00	90,000.00	✓	-	-	-	-	29 เมย 68
14	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9	45,000.00	45,000.00	✓	-	-	-	-	29 เมย 68
15	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 5	60,000.00	60,000.00	✓	-	-	-	-	29 เมย 68
16	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งจากถนนมิตรภาพ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	60,000.00	60,000.00	✓	-	-	-	-	29 เมย 68
17	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งจากบ้านหนองโน-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	90,000.00	90,000.00	✓	-	-	-	-	29 เมย 68
18	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งจากปากทางเข้าหมู่บ้าน-คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8	15,000.00	15,000.00	✓	-	-	-	-	29 เมย 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
แผนงานเคหะและชุมชน									
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	56,000.00	55,272.00	✓	-	-	-	-	7 พค 68
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	56,000.00	47,989.50	✓	-	-	-	-	7 พค 68
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านแท่น หมู่ที่ 7	32,000.00	23,536.79	✓	-	-	-	-	7 พค 68
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6	32,000.00	23,536.79	✓	-	-	-	-	7 พค 68
5	โครงการแก้ไขปัญหายยะแบบบูรณาการ	20,000.00	16,845.00	✓	-	-	-	-	7 พค 68
แผนงานการเกษตร									
1	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลโพหนอง	20,000.00	11,290.00	✓	-	-	-	-	10 กพ 68
2	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์	15,000.00	4,750.00	✓	-	-	-	-	20 กพ 68
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	10,000.00	6,420.00	✓	-	-	-	-	24 กย 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน									
1	โครงการคนพิการแข็งแรงทั้งกายและใจ	10,000.00	6,750.00	✓	-	-	-	-	8 กค 68
2	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	10,000.00	8,250.00	✓	-	-	-	-	22 สค 68
3	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า	20,000.00	18,965.00	✓	-	-	-	-	29-30 พค 68
4	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000.00	2,400.00	✓	-	-	-	-	26 มิย 68
5	โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ	10,000.00	5,790.00	✓	-	-	-	-	13 มีค 68
แผนงานการศึกษา									
1	ค่าอาหารเสริมนม สำหรับเด็กใน ศพด.	127,720.00	127,720.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง	660,810.00	660,810.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
3	ค่าอาหารเสริม (นม) 100% สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน	418,540.00	418,540.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
4	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,310,000.00	1,043,673.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
6	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน	40,000.00	38,185.00	✓	-	-	-	-	18 พค 68
5	โครงการอบรมปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็กก่อนปฐมวัยและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,000.00	15,420.00	✓	-	-	-	-	17 พค 68
7	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง	273,000.00	255,000.00	✓	-	-	-	-	26 มิย 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
แผนงานบริหารทั่วไป									
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	10,000.00	7,500.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
2	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไป	10,000.00	800.00	✓	-	-	-	-	18 มีค 68
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	100,000.00	0.00	-	-	✓	-	-	โอนตั้งรายจ่ายใหม่
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	10,000.00	9,600.00	✓	-	-	-	-	16 กค 68
5	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	10,000.00	7,785.00	✓	-	-	-	-	18 มค 68
6	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	20,000.00	20,000.00	✓	-	-	-	-	10มค 68
7	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	2,920.00	✓	-	-	-	-	22 กพ 68
8	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	10,000.00	0.00	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.โพหนองแกมส์และ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	145,000.00	144,035.00	✓	-	-	-	-	5-7 เมย 68
2	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	20,000.00	9,420.00	✓	-	-	-	-	24 เมย 68
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา	50,000.00	48,240.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
4	โครงการครูพระ สอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ ศีลธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กนักเรียนในโรงเรียน	16,000.00	10,620.00	✓	-	-	-	-	6 มิย 68
5	โครงการความรัก ความกตัญญู ผู้สูงอายุสุขใจ	25,000.00	7,850.00	✓	-	-	-	-	9 กค 68
6	โครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ในช่วงเทศกาลวัน ออกพรรษา	20,000.00	19,290.00	✓	-	-	-	-	17 ตค 67
7	โครงการจัดงานประเพณีแข่งพายเรือฮิโปง	30,000.00	29,450.00	✓	-	-	-	-	14 เมย 68
8	โครงการจัดงานสายใยสัมพันธ์ผูกพันรักตัญญูต่อแม่	20,000.00	18,800.00	✓	-	-	-	-	9 กค 68
9	โครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอำเภอสีดา	20,000.00	4,000.00	✓	-	-	-	-	7 กค 68
10	โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านในเขตพื้นที่ตำบลโพหนอง (เพลงโคราช)	20,000.00	11,500.00	✓	-	-	-	-	13 มิย 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
11	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์รักษา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นทางสายน้ำ	70,000.00	69,180.00	✓	-	-	-	-	15 พย 67
12	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.โพหนอง	10,000.00	6,075.00	✓	-	-	-	-	13 ธค 67
แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	7,000.00	3,316.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
2	โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	40,000.00	39,320.00	✓	-	-	-	-	17 มีค 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	50,000.00	49,850.00	✓	-	-	-	-	27 พค 68
4	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	10,000.00	9,950.00	✓	-	-	-	-	24 เมย 68
5	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	140,000.00	✓	-	-	-	-	16 มิย 68
6	โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	10,000.00	9,450.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
งบกลาง									
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพหนอง	70,000.00	70,000.00	✓	-	-	-	-	15 มค 68
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,562,610.00	4,565,800.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	910,000.00	859,400.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	✓	-	-	-	-	ตค 67- กย 68
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	10,000.00	7,000.00	✓	-	-	-	-	15 สค 68
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000.00	17,600.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
2	โครงการฝึกอบรมทักษะการป้องกันภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลโพหนอง	15,000.00	14,700.00	✓	-	-	-	-	9 กค 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
จ่ายขาดเงินสะสม									
1	โครงการซ่อมแซมคันดินจากนายนายลบ - ถนนหมายเลข 202 (ถนนนิเวศรัตน์) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	109,900.00	109,900.00	✓	-	-	-	-	9 กค 68
2	โครงการซ่อมแซมคันดินจากนายนายสมเกียรติ - ถนนหมายเลข 202 (ถนนนิเวศรัตน์) บ้านใต้ หมู่ที่ 8	105,900.00	105,900.00	✓	-	-	-	-	7 กค 68
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	13,100.00	13,100.00	✓	-	-	-	-	13 มิย 68
4	โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	14,900.00	14,900.00	✓	-	-	-	-	9 มิย 68
5	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
6	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	72,000.00	72,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
7	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ	50,000.00	50,000.00	✓	-	-	-	-	15 กค 68
8	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา	41,000.00	41,000.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
9	ค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งจากปากทางบ้านมะค่า - โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด	60,000.00	60,000.00	✓	-	-	-	-	17 มีค 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
10	โคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านหนองโน - บ้านหนองหว้า บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง	45,000.00	45,000.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 69
11	โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 และบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จำนวน 19 จุด	285,000.00	285,000.00	✓	-	-	-	-	27 พค 68
12	โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จากบ้านนางวิสัย ช่างเหล็ก - สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านสิงสอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง	30,000.00	30,000.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
13	โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทอง	495,000.00	495,000.00	✓	-	-	-	-	16 มิย 68
14	โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์จากบ้านหนองโน - บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง	45,000.00	45,000.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
15	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งจากปากทางบ้านไต้ -สนามกีฬา บ้านไต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง	30,000.00	30,000.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
16	เทพวัดระยะทาง	1,450.00	1,450.00	✓	-	-	-	-	27 สค 68
17	สวนไร้สาย ลูกหมูไร้สาย	7,000.00	7,000.00	✓	-	-	-	-	27 สค 68
18	ตู้เหล็ก	6,600.00	6,600.00	✓	-	-	-	-	15 สค 68
19	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	20,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
20	เก้าอี้ทำงาน	4,000.00	4,000.00	✓	-	-	-	-	3 มีค 68
21	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	19,000.00	19,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
22	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	57,000.00	57,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
23	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	20,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
24	เก้าอี้ทำงาน	8,000.00	8,000.00	✓	-	-	-	-	3 มีค 68
25	โครงการขยายท่อเมนที่ประปาจากบ้านนายกำน-สวนนายจันทร์ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	12,000.00	12,000.00	✓	-	-	-	-	16 กย 68
26	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	728,900.00	728,900.00	✓	-	-	-	-	18 สค 68
27	โครงการรื้อทางเดิมแล้วบดทับแน่น พร้อมลงหินคลุกจากฝาย มข. - วัดศรีสุวรรณาราม บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	445,500.00	445,500.00	✓	-	-	-	-	16 กย 68
28	โครงการวางท่อเมนที่ประปากรานางปราณี งานฉะฉาน-นายนายเนตร ช่างฝัส บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	34,000.00	34,000.00	✓	-	-	-	-	16 กย 68
29	โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกจากสามแยกไปเรียงสะแก-ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	482,000.00	482,000.00	✓	-	-	-	-	27 สค 68
30	โครงการเสริมผิวถนน คสล. จากบ้านนางวน คิดเห็น - บ้าบนายกิตติพัฒน์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	56,000.00	56,000.00	✓	-	-	-	-	12 กย 67
31	โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียง - รื้อโรงเรียนบ้านโพหนอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7	491,000.00	491,000.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
32	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง	182,000.00	182,000.00	✓	-	-	-	-	25 กย 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
33	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดิ่ง - สามแยกหนองเดิน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	339,550.00	339,550.40	✓	-	-	-	-	10 กย 68
34	วางท่อเมนน้ำประปาจากบ้านหนองโน ถึงโรงเรียนบ้านหล้าคา	48,000.00	48,000.00	✓	-	-	-	-	12 มีค 68
35	โครงการเสริมคันดินพร้อมลงหินคลุกถนนจากศาลปู่ตา - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	487,000.00	487,000.00	✓	-	-	-	-	31 กค 68
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน ซอยนอก - บ้านนางสมศรี อมาตย์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	304,425.00	304,425.00	✓	-	-	-	-	18 ตค 67
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง	344,000.00	344,000.00	✓	-	-	-	-	1 พค 68
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก-วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	132,000.00	132,000.00	✓	-	-	-	-	11 มิย 68
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพรรณี กล้าหาญ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง	47,000.00	47,000.00	✓	-	-	-	-	8 ตค 67
40	โครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนหมายเลข 202-เรียงสะแก บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง	494,000.00	494,000.00	✓	-	-	-	-	24 เมย 68
41	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากถนนหมายเลข 202-สามแยกนายนายสุริยา ผินนอก บ้านหนองโน หมู่ที่ 5	422,000.00	422,000.00	✓	-	-	-	-	3 ธค 67

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
42	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 1 จุด) บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10	416,790.00	416,790.00	✓	-	-	-	-	27 สค 68
43	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยหลังจากบ้านนายนิติชา - บ้านนางแดง กล้าหาญ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง	138,960.00	138,960.00	✓	-	-	-	-	2 มค 68
44	โครงการก่อสร้างศาลาพักรอสสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ทำการ อบต.โพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสี่ดา จังหวัดนครราชสีมา	279,000.00	279,000.00	✓	-	-	-	-	18 ธค 67
45	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลาประชาคม-สามแยกไปลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9	233,000.00	233,000.00	✓	-	-	-	-	1 พค 68
46	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงท่อเมน (ที่ชำรุดเสียหาย) บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง	488,000.00	488,000.00	✓	-	-	-	-	28 พค 68
47	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงท่อเมน บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	339,000.00	339,000.00	✓	-	-	-	-	3 เมย 68
48	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9	80,900.00	80,900.00	✓	-	-	-	-	31 มีค 68
49	โครงการรื้อคันดินทางเดิมแล้วบดอัดแน่น พร้อมเสริมหินคลุกหลังบริษัทฮีโน่ - สามแยกคลองแก้มลิง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9	475,200.00	475,200.00	✓	-	-	-	-	27 สค 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			โครงการที่ กั้นเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
50	โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนจากบ้านนายกำน- บ้านนางละมุด ประจวบ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	29,000.00	29,000.00	✓	-	-	-	-	6 มิย 68
51	โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านนายศิริชัย - บ้านนาง ทองใบ เจริญ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง	135,000.00	135,000.00	✓	-	-	-	-	30 ตค 67
52	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายโตน ชำนิยา - สามแยกนายนายฉวี ประจวบ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	262,000.00	262,000.00	✓	-	-	-	-	30 เมย 68
53	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายสังัด-นายนายแสง ดาว บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	73,000.00	73,000.00	✓	-	-	-	-	8 เมย 68
54	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายสุระ - ท่อลอด เหลี่ยม บ้านใต้ หมู่ที่ 8	497,000.00	497,000.00	✓	-	-	-	-	4 เมย 68
55	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากบ้านนายจิรวัดณ์ - หนอง ใหญ่บ้านแท่น บ้านแท่น หมู่ที่ 7	190,600.00	190,600.00	✓	-	-	-	-	17 มิย 68
56	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากสามแยก-ถนนหมายเลข 202 บ้านใต้ หมู่ที่ 8	115,000.00	115,000.00	✓	-	-	-	-	6 พค 68
57	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากหนองใหญ่ - นานนายพิศ บ้านแท่น หมู่ที่ 7	159,000.00	159,000.00	✓	-	-	-	-	16 มิย 68
58	โครงการเสริมผิวหินคลุกจากถนนหมายเลข 202 - นานาย สุริยา บ้านหนองโน หมู่ที่ 5	455,300.00	455,300.00	✓	-	-	-	-	31 กค 68
59	โครงการเสริมผิวหินคลุกจากหนองใหญ่ - นานางใบ ประจวบ บ้านแท่น หมู่ที่ 7	152,460.00	152,460.00	✓	-	-	-	-	2 กย 68
	รวมทั้งหมด	23,544,415.00	22,809,755.90	-	-	-	-	-	

สรุปการปฏิบัติงาน

1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18 โครงการ	
2	แผนงานเคหะและชุมชน	5 โครงการ	
3	แผนงานการเกษตร	3 โครงการ	
4	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	5 โครงการ	
5	แผนงานการศึกษา	7 โครงการ	
6	แผนงานบริหารทั่วไป	8 โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ
7	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12 โครงการ	
8	แผนงานสาธารณสุข	6 โครงการ	
9	งบกลาง	4 โครงการ	
10	แผนงานสังคมสงเคราะห์	1 โครงการ	
11	แผนงานรักษาความสงบภายใน	2 โครงการ	
12	ถ่ายทอดเงินสะสม	59 โครงการ	